

SIERRE

URGENCE INONDATION - ALUINFRA



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

OBJET	Urgence inondation suite à la crue du Rhône de juin 2024 et travaux maintenance
SITUATION	Route du Laminoir, 3960 Sierre
DESCRIPTIF DU CHANTIER	Curage de la plateforme ferroviaire sur l'ensemble du site de Sierre Remplacement des rails de la voie 175 entre PN sud et l'AV L6, remplacement du contre-rail sur la voie déviée de l'AV L6 Exécution PN en voie bétonnée

CARACTÉRISTIQUES

QUANTITES PRINCIPALES	Renouvellement infrastructure	2'800	m
	Ballast	6'000	to
	Geogrid	6'000	m2

PARTICULARITES DU

CHANTIER	Travaux sous exploitation ferroviaire
-----------------	---------------------------------------

INTERVENANTS

MAITRE DE L'OUVRAGE

ALUINFRA SERVICES SA
M. Patrick Dubuis
Route des Laminoirs 15
3960 - Sierre

PERIODE DE REALISATION

De juin 2024 à juillet 2025

MONTANT DU MANDAT

MONTANT DES TRAVAUX

CHF 1'960'792.05 HT

RESPONSABLES DU CHANTIER

TECHNICIEN

M. Alexandre PETITPIERRE

CONTREMAITRE

M. Akcali ABUZER
M. Jorgue SOARES
M. Bruno ANDRADE
M. Nelson TAVARES MONTEIRO

