

TRANS N / FLEURIER-BUTTÉS (NE) RENOUVELLEMENT DE VOIE ET GARE



DESCRIPTIF DES TRAVAUX

OBJET	Renouvellement de voie/ d'AV / de PN STRAIL
SITUATION	Fleurier-Buttes
DESCRIPTIF DU CHANTIER	Montage de 2'443,00 ml de voie avec poseuse à rail Ballastage de la voie Réfection de 4PN en STRAIL avec Bordures Neutralisation et soudage Transport de rail par train Pose d'AV3

CARACTERISTIQUES

MACHINES UTILISEES	Pelle RR 20 to (2x)	Train de Chantier
	Poseuse à rail	Locomotive
	Bourreuse Lourde de ligne	Pelle à pneus 18 to
	Dumper RR	Ballastière (4x)
	MB08	Silad
QUANTITES PRINCIPALES	Rails 4886 ml Traverse Béton 4014 pce Traverse Bois 400 pce Ballast 15'000 to BS IV – 185c-O-1:8-B, C 1pce BS IV-300-O-1:12-B, D, S 2pces Soudures – 85 pces Neutralisation – 2443 ml	

INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Trans-N
Allé des Défricheurs 3
Case Postale 1429
20301 La Chaux-de-Fonds
M. Yann Montaudon - Tél : +41 32 924 24 35 – yann.montaudon@transn.ch

MANDATAIRE

Trans-N
Allé des Défricheurs 3
Case Postale 1429
20301 La Chaux-de-Fonds
M. Yann Montaudon – Tél. 032 924 24 35 – yann.montaudon@transn.ch

PÉRIODE DE RÉALISATION

De 23.08.2021 au 03.12.2021

DURÉE

55 jours

MONTANT DU MANDAT

MONTANT DES TRAVAUX

Fr. 3'800'000.- TTC

RESPONSABLES DU CHANTIER

TECHNICIEN

M. José ESTEVES
M. Alessandro TURCHI

CONTREMAÎTRES

M. Fernando ANTUNES
M. Jorge SOARES
M. José PINTO

